



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Servizi Tecnici

Bari, _____

70126 BARI – Via Amendola 126/B
Tel. 080-596.2592

Spett.le

Schindler S.p.A.

Via Cernuschi, 1

20129 - Milano (MI)

schindler.gare@pec.it

e p.c. Direttore dei Lavori
per ind. Pantaleo Papagni
SEDE

OGGETTO: Appalto “Lavori di sostituzione degli impianti elevatori presenti nel Corpo a “Z” del Campus Universitario “E. Quagliariello” - Concessione proroga del termine contrattuale

Il sottoscritto ing. Sante Lo Drago, nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto di cui in epigrafe,

- **considerata** l’istanza del 18/06/2024 con la quale l’Impresa esecutrice ha richiesto una proroga del termine contrattuale pari a 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;
- **acquisito** il parere favorevole del Direttore dei Lavori, per. ind. Pantaleo Papagni, in merito alla concessione di una proroga del termine contrattuale pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- **vista** la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l’esercizio dell’attività di coordinamento e controllo del Responsabile Unico del Progetto stabiliti dalla legge;
- **considerato** che, effettivamente questa amministrazione aveva espresso l’esigenza di garantire una migliore fruibilità degli impianti elevatori a persone con ridotte capacità motorie era stata accolta la proposta della ditta Schindler S.p.A di ampliare le dimensioni dei vani corsa.

DETERMINA

di concedere all’Impresa esecutrice Schindler S.p.A. una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione della fornitura, stabilita per il giorno 18/06/2024 dal Verbale di consegna dei lavori, fissando quale nuovo termine di conclusione del contratto il giorno **18/07/2024**.

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Sante Lo Drago

Firmato digitalmente da

SANTE LO DRAGO

CN = SANTE LO DRAGO
O = ORDINE DEGLI
INGEGNERI DI BARI
T = INGEGNERE